

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 07

Zhotovitel :

 "BPK service a. s."
 Komenského náměstí 54
 281 44 Zámuky
 IČO : 27155153
 DIČ : CZ27155153

Objednatel :

 Město Lysá nad Labem
 Husovo náměstí 23
 289 22 Lysá nad Labem
 IČO : 002 39 402
 DIČ : CZ00239402

Kontrola za TDI:

 Martin Vácha
 technický dozor stavby

Datum : 15.12.2021

Způsob odeslání / předání / datum :

e-mailem, dne

15.12.2021

Stavba:

"Komunitní centrum č.p. 13"

Odkazy

na dokumentaci :

 Projektová dokumentace
 zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.
 U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01
 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI
 ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"

POPIS ZMĚNY :
1.Návrh změny:

Práce, které byly provedeny nad rámec díla investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021.

Rozlišení základů pro prosklenou stěnu: Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že úroveň základové spáry se nachází v přečtém podlaží. Z tohoto důvodu bylo statikem upraveno provedení základového konstrukce. Podrobně jsou práce rozepsány v tomto změnovém listu. Fotografie a nový návrh statika je přílohou č. 1 tohoto ZL.

Nové ocelové příčky pro stávající okna: Po osazení ocelových příček bylo zjištěno, že původní okenní otvor má nadpraží níže než nově vybudované. Po konzultaci s AD bylo odsouhlaseno zvýšení nadpraží u stávajícího okenního otvoru.

Nosník pod novou příčkou m.č. 2.04b a 2.05b: Po prohlídce stavby se statikem AD bylo zjištěno, že není možné založit příčku mezi místnostmi 2.04b a 2.05b, jelikož v tomto místě se nachází přírodní základ. Po konzultaci se statikem AD se provedlo vymezení příčky ocelovým svařencem (viz příložený email k tomuto ZL).

Ocelové výměny stropních trámů: Po prohlídce stavby se statikem AD bylo zjištěno, že osazení některých ocelových nosníků podlahy ve 3.NP není možné, jelikož montáž komplikují původní dřevěné výměny stropních trámů. Z tohoto důvodu bylo statikem AD navrženo provedení příček stropních trámů ocelovými nosníky, které budou provedeny dle zadaného Schématu umístění úprav výměn stropních trámů R.04 (viz příloha tohoto ZL).

Vyrovňovací pruh pro svíselou hydroizolaci: Při provádění vodorovné a svíselé hydroizolace bylo s AD konzultováno provedení svíselé hydroizolace na stávající kamenný podklad, který je před provedením hydroizolace nutno opatřit vyrovňovací omítkou, na kterou lze hydroizolaci aplikovat dle vypracovaného detailu v PD.

Doplnění podlahy ve 2.NP na klenbě: Při provádění vyzdívek bylo zjištěno, že příčky ve 2.NP (m.č. 2.11-2.18) mají být provedeny na podlahových deskách a suché výstavby. Tyto desky nejsou na toto zatížení vhodné. Proto je nutno podklad vybetonovat dle zadaného návrhu od AD.

Dodatečné úpravy ve 2. a 3. NP: Po demontáži násypu na půdě a odstranění základu v rozsahu dle PD bylo zjištěno, že se pod touto konstrukcí nachází ještě jedna konstrukce základu a násypu, které je zapotřebí odstranit, aby byla možná provést práce na konstrukci pro novou podlahu ve 3.NP. Podrobněji popsáno v soupisu prací tohoto ZL.

Sanace klenby: Doplnění prací potřebných k předchozímu listu ZL č. 4. Jedná se o jádrové vrtí potřebné pro realizaci zkušebních táhel.

Doplnění prosklené stěny: Při vypracování dílenské dokumentace k prosklené stěně bylo zapotřebí doplnit navrženou ocelovou konstrukci krovu o uheňák, do kterého bude zakotvena prosklená stěna.

Přáskany a lešení pro výše uvedené práce: Zde jsou uvedeny všechny potřebné práce k realizaci výše uvedených podrobně popsaných víceprací.

Cenové vrácení:

viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 07":

832 808,20 Kč

Zhotovitel :
Odsouhlasení objednatelem a TDS :
Odsouhlasení AD :

Ing. Jiří Fořt

Romana Fischerová

 Ing. arch.
 Milan
 Zrník





 Digitálně
 podepsal Ing.
 arch. Milan
 Zrník
 Datum:
 2022.03.21
 12:49:52 +01'00'



Michal Klauďa

Karel Havlíček

Martin Vácha

Ing. Arch. Milan Zrník






ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 8
Zhotovitel : "BFK servise a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 19.1.2022
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 19.01.2022		Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 538/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 "Komunitní centrum č.p. 13"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Po konzultaci s AD se provede systémová hydroizolační stěrka pouze v prostorech WC a úklidu a bylo projednáno sjednocení délky soklů a dlažeb. Na závěr bylo zjištěno, že rozpočet uvažuje s montáží dlaždic přes 12 do 19ks/m². Nicméně skutečná spotřeba na m² dlaždic je přes 4 do 6ks/m² u dlaždic 45x45cm, čímž se řadí mezi velkoformáty, a přes 9 do 12ks/m² u dlaždic 30x30cm. U obkladů rozpočet uvažuje s montáží obkladů přes 6 do 9ks/m², nicméně skutečná spotřeba u obkladů 20x40cm je přes 12 do 19ks/m². Toto je v rámci tohoto změnového listu kvůli pracnosti narovnáno. Soupis prací je součástí tohoto změnového listu jako příloha č. 1.</p>		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 8": 134 765,77 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt  Michal Klauza	Odsouhlasení objednatelem a TDS :  Romana Fischerová  Karel Havlíček Martin Vácha	Odsouhlasení AD : Ing. arch. Milan Zrník Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2022.03.23 11:17:33 +01'00' Ing. Arch. Milan Zrník

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 09
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 15.12.2021
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 15.12.2021		Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 538/8a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 "Komunitní centrum č.p. 13"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021.</p> <p>Před zahájením prací byl proveden mykologický průzkum, na jehož základě byl vypracován znalecký posudek Ing. Ivanou Horovou. Posudek podrobně mapuje stav jednotlivých tesařských prvků celého krovu. Dále posudek obsahuje návrh a řešení oprav krovu vzhledem k jeho stáří a novému způsobu využívání prostoru půdy. Rozsah prací je podrobněji rozepsán v soupisu prací, který je obsahem tohoto změnového listu jako příloha č. 1.</p> <p>Dále tento změnový list obsahuje práce na vyrovnání krovu, který je potřeba vyrovnat vzhledem ke svému stáří a nové střešní krytině. Návrh přílozek je odsouhlasen statikem AD, který je přílohou tohoto změnového listu vč. cenové nabídky (viz příloha č. 1).</p>		
Cenové vrčičání: viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 09 " : 310 062,00 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fojt	Odsouhlasení objednatelem a TDS :  Romana Fischerová	Odsouhlasení AD : Ing. arch. Milan Zrník Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2022.03.21 12:46:49 +01'00' Ing. Arch. Milan Zrník
Michal Klauďa	Karel Havlíček	Martin Vácha

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 10
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 27.1.2022
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 27.01.2022		Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 598/8a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 "Komunitní centrum č.p. 13"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na základě požadavku investora a uživatele objektu byl vypracován projekt nových slaboproudých rozvodů. Oceněný výkaz výměr je součástí tohoto změnového listu jako příloha č. 1. Cenové vřícení: viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 10 " 281 862,50 Kč		
Zhotovitel : BFK Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem a TDS : Romana Fischerová	Odsouhlasení AD : Ing. arch. Milan Zrník Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2022.03.21 12:45:16 +01'00' Ing. Arch. Milan Zrník
Michal Klauza	Karel Havlíček	Martin Vácha

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 11
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 4.2.2022
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 04.02.2022	Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"	
Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021	
na jednání na akci:	"Komunitní centrum č.p. 13"	
POPIS ZMĚNY : 1.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. V průběhu realizace díla bylo zapotřebí provést tyto stavební práce: - Snížení nadpraží dveří 2ks vč. osazení potřebných překladů - Snížení nadpraží oken v přístavbě vzhledem k osazení ztužujících táhel vč. přebourání již osazených ocelových překladů a zpětné zazdění - Statické zajištění konstrukce pavlače - Vybourání starého litinového potrubí ve zdivu pod pavlačí - Provedení sondy do nalezeného otvoru ve zdivu a jeho následné zazdění - Demontáž kabelových rozvodů ve fasádě přístavky - Zkrácení stávajícího krovu pro montáž ocelových nosníků - Vyřezání částí stropních trámů pro montáž skleněné stěny - Vyřezání otvorů v sádrokartonu pro montáž a přeložku stávajících kanalizačních rozvodů ve škole pro další postup prací v místě napojení objektu do školní budovy - Skutečná tloušťka všech nových vnitřních omítek je 50mm oproti uvažovaným 15mm v rozpočtu.		
Cenové včíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 11 " : 284 723,43 Kč		
Zhotovitel : [redacted] Ing. Jiří Fort	Odsouhlasení objednatelem a TDS : [redacted] Romana Fischerová	Odsouhlasení AD : Ing. arch. Milan Zrník Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2022.03.21 12:44:08 +01'00'
Michal Klauđa	Karel Havlíček	Ing. Arch. Milan Zrník

Kon
IČ:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 12
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 8.2.2022
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 08.02.2022	Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zmík Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 "Komunitní centrum č.p. 13"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na základě konzultace AD, specialisty ze společnosti Weber a zástupce NPÚ Mgr. Zápačkové bylo navrženo provést nové omítky ve 2.NP na opukovém zdivu na místo jejich opravy. AD vypracoval návrh nových omítek, který je součástí tohoto změnového listu vč. cenové nabídky zhotovitele. Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 12 " : 1 032 892,10 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fajt	Odsouhlasení objednatelem a TDS :  Romana Fischerova	Odsouhlasení AD : Ing. Arch. Milan Zrník
 Michal Klouda	 Karel Havlíček	 Martin Vácha

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL : 13

Zhotovitel :
 "BFK service a. s."
 Komenského náměstí 54
 281 44 Zásmyky
 IČO : 27155153
 DIČ : CZ27155153

Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 11.2.2022
---	---	--------------------------

Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 11.02.2022	Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"
--	---

Odkazy na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník
na rozpočet :	Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021
na jednání na akci:	"Komunitní centrum č.p. 13"

POPIS ZMĚNY :

1.Návrh změny:

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021.

Po provedení průzkumu dřevěných podlah ve 2.NP bylo zjištěno, že vzhledem ke stáří podlahové konstrukce a k zatékání, ke kterému v místech v minulosti docházelo, je potřeba doplnění parket a "vlečkových" křížů ve větším rozsahu na místo uvažované opravy. Dále budou provedeny sondy, na jejichž základě se zjistí aktuální stav podkonstrukce podlah ve 2.NP.

Po odstranění podlahové konstrukce v místnosti č. 2.17 bylo zjištěno, že pod konstrukcí se nachází pouze násyp. Tím pádem chybí nosný prvek pro dřevěné nosné podlahové fošny a celou další skladbu B5 dle skladby konstrukcí T.30. Po konzultaci s AD došlo k návrhu na změnu skladby v této místnosti na betonovou mazaninu, vyrovnávací stěrku a podlahový prvek s integrovanou izolací vč. zhutnění a urovnání stávajícího násypu s lokálním dosypáním. Finální vrstva zůstává stejná dle skladby B5 (penetrační nátěr, stěrka a PVC). Návrh skladby a cenová nabídka je součástí tohoto ZL.

Cenové vyčíslení:

viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 13" 444 730,99 Kč

Zhotovitel : iČ: [redacted] Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem a TDS : [redacted] Romana Fischerová	Odsouhlasení AD : Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2022.03.21 12:41:23 +01'00' Ing. Arch. Milan Zrník
Michal Klauđa	Karel Haviček	Martin Vácha

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 14

Zhotovitel :

"BFK service a. s."

Komenského náměstí 54

281 44 Zásnuky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

Objednatel :

Město Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

IČO : 002 39 402

DIČ : CZ00239402

Kontrola za TDI:

Martin Vácha

technický dozor stavby

Datum : 7.2.2022

Způsob odeslání / předání / datum :

e-mailem, dne

07.02.2022

Stavba:

"Komunitní centrum č.p. 13"

Odkazy

na dokumentaci :

Projektová dokumentace

zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.

U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01

zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0082/OMI ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"

POPIS ZMĚNY :**I.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle Investorské smlouvy o dílo č. 2021-0082/OMI ze dne 17.3.2021. Při kontrole stavby statikem AD bylo zjištěno, že zdivo ve 2. NP mezi místnostmi m.č. 2.04 a 2.05 vykazuje trhliny oproti původnímu stavu. Na základě tohoto zjištění vypracoval statik AD návrh na zajištění této stěny. Dále při montáži tesářských prvků střechy - nové krokve - bylo zjištěno, že chybí ukotvení s ocelovou vaznicí. S AD bylo konzultováno a byl zaslán dodatečný detail kotvení těchto konstrukcí.

Cenové vyčíslení:

viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 14"

79 080,80 Kč

Zhotovitel :

Ing. Jirj Rort

Michal Kašda



Odsouhlasení objednatelem a TDS :






Romana Flečerová

Karel Haviček

Odsouhlasení AD :Ing.
arch.
Milan
ZrníkDigitálně
podepsal Ing.
arch. Milan Zrník
Datum:
2022.03.21
12:35:22 +01'00'

Ing. Arch. Milan Zrník

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 15
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 4.2.2022
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 04.02.2022	Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"	
Odkazy	na dokumentaci : Projektovala firma AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021	
na jednání na akci:	"Komunitní centrum č.p. 13"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Na základě změnových listů ZL 07 - ZL 16 žádáme o úpravu termínu dokončení k 15.6.2022 dle aktualizovaného harmonogramu prací.		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1 - " HMG - ZL č. 15 "		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fořt	Odsouhlasení objednatelem a TDS :  Romana Fischerová	Odsouhlasení AD : Ing. arch. Milan Zrník Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2022.03.23 13:08:13 +01'00'
Michal Klauđa	Karel Havlíček	Martin Vácha Ing. Arch. Zrník

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 16
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 5.11.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 05.11.2021	Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"	
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 "Komunitní centrum č.p. 13"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Po dohodě s AD došlo k narovnání několika nejasností, které vyplynuly v průběhu stavby: - Dveře č. 6 byly na základě popisu v tabulce T.16 a PBR změněny z DTD desky na dveře ocelové. Ke změně došlo i u zárubni. Vzhledem k tomu, že se dveře nacházejí na únikové cestě, bude doplněno panikové kování. - Informaci od výrobce bylo zjištěno, že dveře DTD lakované RAL 9001 na pór nelze vyrobit. Po dohodě s AD dojde k použití hladké dýhy pro DTD dveře s požadovanou RAL 9001. - Na požadavek AD dojde k záměně obložkových zárubní za zárubně rámové mezi místnostmi 1.09 a 1.10. - Hlavní vchodové dveře budou dodatečně upraveny o panikové kování pro splnění požadavků a norem ČCHÚC. - U pozic 2/P mezi místnostmi 2.08 a 2.09 a 8/P mezi místnostmi 1.01 a 1.09 dojde k úpravě zárubně pro tloušťku 200mm na základě ostění dle výkresu D.1.1.02. a D.1.1.01. - U pozice 6/L mezi místnostmi 2.01 a sousedním objektem dojde k úpravě zárubně pro tloušťku 100mm na základě ostění dle výkresu D.1.1.02. - Dojde k úpravě ostění a zárubní pro 2ks dveří pozic 2/L ve 2.NP mezi místnostmi 2.05b-2.09 a 2.07-2.09 pro tloušťku 200mm oproti uvažované tloušťce 100mm dle výkresu D.1.1.02. - Na žádost NPÚ a po konzultaci s AD budou pozice 8/P repasovány vč. úprav pro splnění požadavků PBR na místo dodání dveří nových. - Na základě výpisu dveří T.17 budou doplněny samozavírače pro Dveře č. 8 a č. 10. - Na základě výpisu truhlářských výrobků T.06 budou parapety T1 masivní z buku na místo uvažované parapety dřevotřískové v rozpočtu.		
Cenové vyčíslení: viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 16": 302 634,11 Kč		
Zhotovitel :  Ing. Jiří Fajr	Odsouhlasení objednatelem a TDS :  Romana Fischerová	Odsouhlasení AD : Ing. arch. Milan Zrník Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2022.03.23 12:08:13 +01'00'
 Michal Klauza	 Karel Hlavíček	 Martin Vácha